

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PRDTS/CONSEIL REGIONAL FES-MEKNES/2017

ETAT GLOBAL

| Préfecture / Province | Commune | Intitulé du projet | secteur | maitre d'ouvrage | Contribution de la Région (Kdh) | Crédits engagés (kDH) | Crédits émis (en KDH) | Statut avancement | Taux avancement physique (en %) | Observations |
|-----------------------|------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Boulemane | Aït Bazza | Alimentation en eau potable du centre et des douars relevant de la commune Aït Bazza | AEP | Conseil/Région Fès Meknès | 17 700,00 | 16 427,61 | 8 028,11 | Travaux en cours de réalisation | 60% | Lot Génie civil en cours de résiliation lot conduite en cours de réalisation lot équipement en cours de réalisation Lot électrique: Travaux en cours de lancement |
| Boulemane | Serghina | Alimentation en eau potable du centre et des douars relevant de la commune Serghina | AEP | Conseil/Région Fès Meknès | 10 300,00 | 10 454,44 | 8 423,37 | Travaux en cours de réalisation | 70% | Lot Génie civil en cours de démarrage lot conduite en cours de démarrage lot équipement: Travaux en cours de lancement Lot électrique: Travaux en cours de lancement |
| Boulemane | Ouled Ali yousef | Construction de la piste reliant douars Timitar et Lamsaleh | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 20 000,00 | 19 954,92 | 7 592,62 | Travaux en cours de réalisation | 60% | en cours de réalisation |
| ElHajeb | tamchachat | Travaux d'extension du réseau d'eau potable au Douar Aghbalou N'taleb | AEP | ONEE/BO | 760,00 | 760,00 | - | Travaux en cours de lancement | - | Convention signée Versement effectué le: 12/12/2018 Marché en cours de jugement |
| ElHajeb | laqsir | Adduction en Eau Potable des Douars : Aït Moussa, Ait Hammi, Ait Chaou, Ait Ali Oubouhou, et Bazghiwane (1ere tranche) | AEP | ONEE/BO | 2 500,00 | 2 500,00 | - | Travaux en cours de lancement | - | Convention signée Versement effectué le: 12/12/2018 Marché en cours de jugement |
| ElHajeb | ait hrazallah | Electrification 1°/2° catégorie de Douar Ait Blal dans le cadre du PERG | Électrification | ONEE/BE | 1 033,00 | 1 033,00 | 1033 | Achévé | 100% | Achévé |
| ElHajeb | ait hrazallah | Electrification 1°/2° catégorie de Douar Ait Yachou dans le cadre du PERG | Électrification | ONEE/BE | 1 418,00 | 1 418,00 | 1418 | Achévé | 100% | |

| Préfecture / Province | Commune | Intitulé du projet | secteur | maitre d'ouvrage | Contribution de la Région (Kdh) | Crédits engagés (kDH) | Crédits émis (en KDH) | Statut avancement | Taux avancement physique (en %) | Observations |
|-----------------------|--|---|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ElHajeb | Iqaddar | Aménagement de la piste Ben Zouine et Ait Blal | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 390,00 | 1 718,28 | 482,70 | Travaux en cours de réalisation | 60% | En cours de réalisation |
| ElHajeb | Iqaddar | Aménagement de la piste Ait Aissa Mobile | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 796,00 | | | Travaux en cours de réalisation | 60% | |
| ElHajeb | Jahjour | Aménagement de la piste Sahrawa | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 758,00 | | | Travaux en cours de réalisation | 60% | |
| ElHajeb | Ait Naamane | Construction de la piste reliant la RR 707 et Douar Birzfane | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 7 406,79 | 7 406,79 | - | Travaux en cours de lancement | 20% | Travaux en cours de lancement |
| ElHajeb | Bitit | Aménagement de la piste reliant RP 7075 et Douar Ennakhla | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 1 200,00 | 687,61 | 533,79 | Achevé | 100% | Achevé |
| ElHajeb | Ras Ijerri | Construction de la piste reliant douars Ait Iroh et Ait Yahya | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 2 240,00 | 2 703,55 | 912,34 | Travaux en cours de réalisation | 65% | En cours de réalisation |
| ElHajeb | Jahjough | Construction de la piste reliant la RP 7013 et la coopérative salima | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 1 200,00 | 2 375,93 | 53,69 | Travaux en cours de réalisation | 40% | En cours de réalisation |
| ElHajeb | Ait Naamane | Construction de la piste reliant la RP 7055 et Coopérative Attakaddom via Ecole Ait Youssef Ouhammou sur 2 Km (1ere Tranche) | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 760,00 | | | | | |
| Fès | SIDI HRAZEM | Construction de la route d'accès au quartier artisanal de Benjellik à partir de la RN 6 | ROUTES/PISTES | Al Omrane | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | Travaux en cours de réalisation | 90% | En cours de réception |
| Meknès | Ain Karma- Oued Rommane, Ait Ouallal, Ain Orma, Mhaya, Oualili | renforcement et réhabilitation des axes routiers à la préfecture de Meknès: 1)Travaux de renforcement de la RP7046 2)Travaux de renforcement de la RP7017 3)Travaux de renforcement de la RP7022 4)Travaux de renforcement de la RP7031 | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès (AREP) | 15 810,00 | 15 810,00 | 8 047,65 | Travaux en cours de réalisation | 90% | En cours de réalisation |
| Meknès | Ain Jemaa | renforcement de la RP 7006 sur une longueur de 14,8 Km commune Ain Jemaa | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès (AREP) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 249,34 | Travaux en cours de réalisation | 85% | En cours de réalisation |

| Préfecture / Province | Commune | Intitulé du projet | secteur | maitre d'ouvrage | Contribution de la Région (Kdh) | Crédits engagés (kDH) | Crédits émis (en KDH) | Statut avancement | Taux avancement physique (en %) | Observations |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Meknès | dar oum soltane | Electrification du Douar El Gaada et slaouia | Électrification | Conseil préfectoral de MEKNES | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 145,46 | Achevé | 100% | versement effectué le:04\12\2017 En cours de réception |
| Meknès | Ain Jemaa | Electrification du Douar Aït Merzouk Aït Boughermane | Électrification | ONEE/BE | 1 000,00 | 1 000,00 | 194,00 | Travaux en cours de réalisation | 80% | En cours de réalisation |
| Moulay Yacoub | Sbaa Rouadi | Construction d'un château d'eau douar Ouled Haj Abdellah à la commune Sebaâ Rouadi | AEP | Conseil/Région Fès Meknès | 680,00 | 680,00 | 680,00 | Achevé | 100% | Travaux en cours de réalisation |
| Moulay Yacoub | Sidi Daoud | Construction d'une borne fontaine au douar Ouled Amira Hridat à la commune Sidi Daoud | AEP | Conseil/Région Fès Meknès | 120,00 | 95,336 | 95,336 | Achevé | 100% | travaux réceptionnés |
| Moulay Yacoub | Laajajra | Electrification des foyers non branchés au réseau relevant des douars Doumia et Souayah à la commune Laajajra | Électrification | Conseil/Région Fès Meknès | 730,00 | 729,66 | 715,92 | Achevé | 100% | achevé |
| Moulay Yacoub | Sebt Loudaya | Extension du réseau d'électricité pour l'alimentation de 6 foyers au douar Bamansour à la commune Sebt Loudaya | Électrification | Conseil/Région Fès Meknès | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Achevé | 100% | achevé |
| Moulay Yacoub | Oulad Mimoun | Création d'un poste électrique de 160 kva au douar Ain Zaouch pour réconforter l'alimentation du douar Ouled Amrane à la commune Ouled Mimoun | Électrification | Conseil/Région Fès Meknès | 520,00 | 512,85 | 575,77 | Achevé | 100% | achevé |
| Moulay Yacoub | Moulay Yacoub | Aménagement de la piste reliant la voie menant à la RP 5001 et douar Brarcha via douar Ouled Gnaoui à la commune Moulay Yacoub | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 1 200,00 | 1 275,65 | - | Travaux en cours de lancement | 25% | Lancement des travaux en cours |

| Préfecture / Province | Commune | Intitulé du projet | secteur | maitre d'ouvrage | Contribution de la Région (Kdh) | Crédits engagés (kDH) | Crédits émis (en KDH) | Statut avancement | Taux avancement physique (en %) | Observations |
|-----------------------|---------------------|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Moulay Yacoub | Sebaa Rouadi | Construction de la route reliant douar Tlaha, Coop. Laâyoune, Ain Sikh et douar Tghat sur une distance de 9 Km | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 11 200,00 | 10 552,41 | 9 088,44 | Achevé | 100% | achevé |
| Moulay Yacoub | Sebt Loudaya | Construction de la route communale reliant la RP 5003 point Gelgane et douar Lmnabha Zoar Tamra Rzagna Ouled Blich et la RP 5003 Jnan Lkaddi sur une distance de 8,5 Km y compris études à la commune Sebt Loudaya | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 9 290,00 | 7 866,59 | 7 165,55 | Achevé | 100% | Achevé |
| Ifrane | Oued Ifrane | Construction de la piste reliant El Mers Ou Ali à la RP7012 (vers RP7217) sur une longueur de 7 Km | ROUTES/PISTES | Groupeement des communes ATANMIA | 6 823,40 | 6 823,40 | 1 533,14 | Travaux en cours de réalisation | 45% | Versement effectué le 09/11/2017 Travaux en cours d'exécution |
| Ifrane | Tigrigra | Participation échéance PERG communal, au titre de la convention n° 9946 (2016) | Électrification | ONEE/BE | 446,60 | 446,60 | 446,60 | Achevé | 100% | versement effectué le: 24/07/2017 travaux achevés |
| Sefrou | Ighzrane | Alimentation en eau potable des habitants du douar El Ghar à partir d'un forage d'eau existant. | AEP | Conseil/Région Fès Meknès | 540,00 | 352,47 | 328,35 | Achevé | 100% | Travaux achevés |
| Sefrou | Dar El Hamra, Adrej | Construction de la liaison Dar El Hamra - Adrej sur une longueur de 14,7 km | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 11 760,00 | 11 493,82 | 3 231,95 | Travaux en cours de réalisation | 65% | en cours de réalisation |
| Sefrou | Ighzrane | Aménagement et ouverture de pistes à la commune Ighzrane | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 2 600,00 | 2 425,00 | - | Travaux en cours de lancement | 40% | Lancement des travaux en cours |
| Sefrou | Oulad M'koudou | Aménagement et ouverture de pistes à Ouled M'koudou | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 780,00 | 764,32 | 293,967 | Travaux en cours de réalisation | 95% | En cours de réalisation |

| Préfecture / Province | Commune | Intitulé du projet | secteur | maitre d'ouvrage | Contribution de la Région (Kdh) | Crédits engagés (kDH) | Crédits émis (en KDH) | Statut avancement | Taux avancement physique (en %) | Observations |
|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Taza | Bni Frassen | Alimentation en eau potable de huit douars à la commune Bni Frassen | AEP | ONEE/BO | 9 519,41 | 9 480,00 | 0 | Travaux en cours de lancement | - | Convention signée Versement effectué : 31/12/2018 Marché en cours de jugement |
| Taza | différents communes | Electrification d'environ 541 foyers dans 22 douars relevant de 08 communes de la province de Taza | Eléctrification | ONEE/BE | 7 851,49 | 7 851,49 | 6 673,77 | Travaux en cours de réalisation | 82% | En cours de réalisation |
| Taza | Meknassa Acharqia | Construction de la piste Lakhalka (RR505) - Douar boutaybate via lakhalka et antenne douar El Ouad | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 20 225,10 | 18 906,11 | 1 403,29 | Travaux en cours de réalisation | 15% | En cours de réalisation |
| Taza | Gzenaya Al Janoubia, Tainaste | Construction d'un ouvrage d'art sur Oued Tilmanin RP5404 | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès (AREP) | 10 000,00 | 0,00 | - | En cours d'étude | 0% | En cours d'étude |
| Taza | Zrarda | Travaux de revêtement de la route non classée reliant centre Zrarda à douar Ouawrahssene (du PK 0+000 au PK 8+300) | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 9 294,00 | 4 356,10 | 4 197,07 | Achévé | 100% | Travaux achevés |
| Taza | Traiba | Travaux de revêtement de la route non classée reliant douar El hajra à douar Lâayoune (du PK 0+000 au PK 2+891) | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | | 1 734,00 | 4 751,09 | Achévé | 100% | Travaux achevés |
| Taza | Oulad Zbair | Travaux de revêtement de la route non classée reliant douar Bab Houara à Had Ouled Zbair (du PK 0+000 au PK 4+288) | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | | 2 580,00 | | Achévé | 100% | Travaux en cours de réalisation |
| Taounate | Sidi El Abed, Louja et Beni Snous | A.E.P des douars relevant des communes Sidi El Abed, Louja et Beni Snous | AEP | ONEE/BO | 34 000,00 | 34 000,00 | 28 500,00 | Travaux en cours de réalisation | 45% | Lot conduite en cours de réalisation |
| Taounate | Moulay Bouchta | A.E.P des douars et centre de la commune My Bouchta à partir du Barrage EL Wahda (adduction principale) | AEP | ONEE/BO | 16 000,00 | 16 000,00 | 17 789,66 | Travaux en cours de réalisation | 40% | Lot conduite en cours de réalisation Lot ligne électrique en cours de démarrage |
| Taounate | Oudka et Rouaiz | Electrification de 48 foyers relevant de la commune Ghouazi et 12 foyers relevant de la commune Oudka | Eléctrification | ONEE/BE | 830,00 | 830,00 | 830,00 | Achévé | 100% | Achévé |

| Préfecture / Province | Commune | Intitulé du projet | secteur | maitre d'ouvrage | Contribution de la Région (Kdh) | Crédits engagés (kDH) | Crédits émis (en KDH) | Statut avancement | Taux avancement physique (en %) | Observations |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Taounate | Bouarouss, Oued Jemaa | Elargissement et renforcement de la RP 5319 reliant le centre de la commune Bouarouss à la RN8 sur 15 km | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | 61 056,47 | 28 853,06 | 12 827,83 | Travaux en cours de réalisation | 40% | Travaux en cours de réalisation |
| Taounate | Timezgana, Mezraoua | Elargissement et renforcement de la RP 5310 | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | | 20 564,13 | 1 100,00 | Travaux en cours de réalisation | 30% | Travaux en cours de réalisation |
| Taounate | Sidi Haj Mhamed | Réhabilitation de la RP 5300 | ROUTES/PISTES | Conseil/Région Fès Meknès | | 11 639,28 | - | Travaux en cours de réalisation | 50% | Travaux en cours de réalisation |

310 018,26 294 342,38 147 901,81

