

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PRDTS/CONSEIL REGIONAL FES-MEKNES/2016 ETAT GLOBAL

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
Boulemane	Fritissa, Tissaf Ermila, El Orjane, Ouled Ali Youssef, Missour, Outat El Haj, Enjil, Sidi Boutayeb, El Mers et Ait Baza	Mise à niveau de classes scolaires	EDUCATION	AREF	10 600,00	10 600,00	10 600,00	Achevé	100%	versement effectué:12\05\2017 Travaux achevés
Boulemane	Enjil	Réhabilitation de la RR 503(PK 125 au PK 147)	ROUTES/PISTES	DRETL/FES-MEKNES	21 600,00	21 600,00	21 600,00	Achevé	100%	versement effectué:30\12\2017 Travaux achevés
ElHajeb	ait bourzouine	Aménagement de la RP 7039 reliant la RR 402 et la RP 7070 sur une longueur de 3 Km	ROUTES/PISTES	DRETL/FES-MEKNES	2 000,00	6 200,00	4 648,36	Achevé	100%	Travaux achevé
ElHajeb	jahjough	Aménagement de la RP 7007 reliant la RR701 et le centre de Jahjough sur une longueur de 11,5 Km	ROUTES/PISTES	DRETL/FES-MEKNES	4 000,00					
ElHajeb	Iqaddar	Construction de la RP 7057 reliant la ville d'El Hajeb et la RR 712 sur une longueur de 4,5 Km	ROUTES/PISTES	DRETL/FES-MEKNES	1 800,00					
ElHajeb	Bitit	Travaux d'aménagement de la piste DayetSder reliant la RP 716 et douar Ait LahcenOumoussa, DayetSder, Maamel Doum, et Ecole DayetSder à la commune de Bitit	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	3 670,89	714,892	588,66	Achevé	100%	travaux receptionnés en date du 03/07/2018
ElHajeb	Ait Ouikhalfen	Travaux d'aménagement de la piste RP 7007 reliant la RP 7013 et la RR 701 à la commune d'Ait Ouikhalfen	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès		2 407,59	0,00	Procédure AO en cours	0%	En cours d'engagement
ElHajeb	Ras Ijerri	Travaux d'aménagement de la piste reliant l'école Aberdi et l'école Moulay Driss Jorf à la Commune Ras Ijerri	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès		1 230,89	1 230,89	Achevé	100%	Achevés

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
Fès	SIDI HRAZEM	Travaux de renforcement de la traversée de Sidi Hrazem	ROUTES/PISTES	DRETL/FES-MEKNES	6 983,00	6 983,00	0,00	Travaux en cours de lancement	0%	Versement effectué le 20-06-2018 En cours d'approbation
Meknès	Toulal, Ait Ouallal	Réhabilitation de la RP7040 sur une longueur de 16 Km	ROUTES/PISTES	DRETL/FES-MEKNES	5 600,00	5 600,00	5 173,26	Achévé	100%	versement effectue: le 30/05/2017 travaux achevés
Meknès	Sidi Slimane Moul Al Kifane, Boufakrane	Renforcement de la Route Régionale 701 sur une longueur de 12 Km	ROUTES/PISTES	DRETL/FES-MEKNES	15 000,00	15 000,00	12 835,15	Travaux en cours de réalisation	90%	versement effectue: le 30/05/2017 en cours de réalisation
Moulay Yacoub	Moulay Yacoub, Mikkes	Aménagement de la route reliant la station thermale Moulay Yacoub et centre Mikkes sur une distance de 20Km à la commune Mikkes	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	18 050,00	18 023,48	16 181,39	Achévé	100%	Travaux en cours de réception
Ifrane	les communes de la province d'IFRANE	Acquisition d'une unité mobile équipée de radiologie, échographie, laboratoire,...	SANTE	Conseil/Région Fès Meknès	1 276,72	1 276,72	1 208,46	Achévé	100%	achevé
Ifrane	Tigrigra	Participation échéance PERG communal, au titre de la convention n° 9946 (2016)	Électrification	ONEE/BE	446,60	446,60	446,60	Achévé	100%	Contribution du conseil (2016) ordonnancée en totalité le 24/07/2017 travaux achevés
Ifrane	dayet Aoua, Tizguitte et Timhdite	Travaux d'insertion des postes ONEE	Électrification	ONEE/BE	4 285,00	4 285,00	857,00	Travaux en cours de réalisation	70%	en cours de réalisation

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
Sefrou	Ain Cheggag, Ait Sebaa Lajrouf, Imouzzar Kandar, Kandar Sidi Khiar	Elargissement et renforcement de la route nationale N8 (10km)	ROUTES/PISTES	DRETL/FES-MEKNES	19 000,00	19 000,00	19 000,00	Achevé	100%	Contribution du conseil ordonnancée en totalité le 22/12/2016 Travaux achevés
Taza	Taifa	Alimentation en eau potable de quatorze douars à la commune Taifa	AEP	ONEE/BO	10 157,160	10 157,160	8 940,452	Achevé	100%	Versement effectué: 23/06/2017
Taza	différents communes	Electrification MT/BT des douars	Eléctrification	ONEE/BE	5 692,840	5 692,840	5 692,840	Travaux en cours de réalisation	85%	versement effectué le: 13/06/2017 En cours de réalisation
Taza	les communes de la province de TAZA	Elargissement et renforcement des axes routiers au niveau de la Province de Taza	ROUTES/PISTES	DRETL/TAZA	25 000,000	25 000,000	25 000,000	Travaux en cours de réalisation	80%	en cours de réalisation
Taounate	Sidi YahyaBni Zeroual	Elargissement et renforcement de la RP 5304	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	40 914,71	20 266,425	18 981,01	Achevé	100%	achevé
Taounate	Rhouazi	Réhabilitation de la RP 5324	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès		12 430,54	0,00	Travaux en cours de réalisation	45%	en cours de réalisation
Taounate	Rhouazi	Réhabilitation de la RP 5303 PK 0+000 au PK 3+900	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès		8 217,75	7 371,20	Achevé	100%	achevé
Taounate	Ain Aicha	Alimentation en eau potable des douars relevant de la commune Ain Aicha à partir du barrage Salha(tranche 1)	AEP	ONEE/BO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Travaux en cours de réalisation	40%	en cours de réalisation

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
Taounate	Kissane	Construction d'un collège à la commune Kissane	Education	Conseil Provincial de Taounate	14 000,00	14 000,00	2 723,340	Travaux en cours de réalisation	5%	versement:09\06\2017
Taounate	Loulja	Construction d'une école communautaire Loulja	Education		12 000,00	11 830,69	5 650,797	Travaux en cours de réalisation	30%	versement:09\06\2017 Travaux en cours de réalisation
Taounate	Zrizer, Khalfalfa, Oulad Daoud, Bouarouss, Sidi El Abed	Construction des murs de clôture	Education		2 600,00	1 751,10	1 440,32	Achévé	100%	versement:09\06\2017 Travaux achevé
Taounate	différents communes	Electrification rurale	Eléctrification	ONEE/BE	4 064,512	4 064,512	4 064,512	Travaux en cours de réalisation	80%	En cours de réalisation

248 741,433 246 779,185 194 234,251