

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PRDTS/CONSEIL REGIONAL FES-MEKNES/2018

ETAT GLOBAL

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
Boulemane	-	Achat d'une unité mobile de soins	SANTE	Conseil/Région Fès Meknès	2 000,00	1 962,00	1 948,27	achevé	100%	achevés
Boulemane	Missour;Imouzzer Marmoucha;Skoura MDaz;Guigou	Achat de transport scolaire	EDUCATION	Conseil/Région Fès Meknès	6 259,00	5 955,07	5 955,07	achevé	100%	achevés
Boulemane	Talzemt	Construction piste Imouzzer Marmoucha	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	7 000,00	6 975,10	656,02	Travaux en cours de réalisation	20%	En cours de réalisation
Boulemane	Tissaf	Construction la 1 ère tranche de la piste RR 606 à Hassi Lahmar/Magsam France	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	19 992,08	16 375,70	-	Travaux en cours de lancement	5%	Lancement des travaux en cours
Boulemane	-	Construction des ouvrages d'arts contre les inondations	ROUTES/PISTES	Conseil Provincial de Boulemane	6 000,00	-	-	En cours d'étude	-	Convention en cours de signature
Boulemane	Missour;Outat El Haj;Imouzzer Marmoucha;Boulemane	Electrification de 26 douars à la province de Boulemane	Électrification	ONEE/BE	19 000,00	19 000,00	-	Procédure AO en cours	0%	Convention signée versement effectué le 10/10/2018 Marché en cours de signature
ElHajeb	Ait Yaazem	alimentation en eau potable du douar ait berkni	AEP	ONEE/BO	718,69	-	-	Procédure AO en cours	0%	Convention signée Versement effectué le:12/12/2018
ElHajeb	Ait Yaazem	alimentation en eau potable du douar igouramen	AEP	ONEE/BO	900	-	-	Procédure AO en cours	0%	
ElHajeb	Ait Yaazem	alimentation en eau potable du douar ait abdesslam et Ait Said ou Moussa	AEP	ONEE/BO	400	-	-	Procédure AO en cours	0%	
ElHajeb	Iqaddar	Electrification 1°/2° categorie du douar Jaaba Sidi Aissa dans le cadre du programme PERG	Électrification	ONEE/BE	497	497	-	Travaux en cours de lancement	0%	Convention signée Versement effectué le: 15/11/2018 Implantation des travaux en cours
ElHajeb	Ait Harzallah	Electrification HTA/BTA du douar ait Hcine Tiniza à la commune Ait Harzallah dans le cadre du PERG	Électrification	ONEE/BE	587	587	-	Travaux en cours de lancement	0%	
ElHajeb	Ait Yaazem	Electrification HTA/BTA d'un groupe de foyers au douar oued El kal Ait Mimoun à Commune Ait Yaazem	Électrification	ONEE/BE	602	602	-	Travaux en cours de lancement	0%	

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
ElHajeb	Ait Naamane	renforcement du projet d'alimentation en eau potable du douar ait ali	AEP	Conseil/Région Fès Meknès	900	302,28	284,47444	Achevé	100%	achevés
ElHajeb	Iqaddar	alimentation en eau potable des douars ait taleb 2 ,ait hamza et ait youssef ou ali	AEP	ONEE/BO	1400	-	-	Procédure AO en cours	0%	Convention signée Versement effectué le:12/12/2018
ElHajeb	Laqsir	Extension du réseau électrique (BTA) des douars rattachés à la commune Laqsir	Électrification	Conseil/Région Fès Meknès	510	1 504,38	-	Travaux en cours de réalisation	60%	Travaux en cours de réalisation
ElHajeb	Ait Boubidmane	Electrification bta 1ère tranche des douars rattachés à la commune d'Ait Boubidmane	Électrification	Conseil/Région Fès Meknès	400		-		60%	
ElHajeb	Laqsir	Renforcement et extension du réseau électrique au douar Ait Chaib	Électrification	Conseil/Région Fès Meknès	425		-		60%	
ElHajeb	Ras Ijerri	Extension du réseau électrique BTA des douars rattachés à la commune de Ras Ijerri	Électrification	Conseil/Région Fès Meknès	150		-		10%	
ElHajeb	Jahjouh	Construction de la piste reliant ait hnini-RP 7013	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	7 396,00	11 117,55	-	Travaux en cours de réalisation	20%	En cours de réalisation
ElHajeb	Ait Ouikhalfen	construction de la piste reliant ait hnini-ait Ighazi	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	2 862,00		-		20%	
ElHajeb	Ait Harzallah	construction de la piste reliant ait bouhou-benkadouch	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	859,55		-		20%	

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
Fès	SIDI HRAZEM	construction de la route reliant quartier BENJLIQ et SAHB LWARD(premier tranche)	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès (AREP)	13 300,00	15 310,29	-	Travaux en cours de réalisation	10%	En cours de réalisation
Meknès	Dkhissa	Electrification du centre Zoualet à la commune Dkhissa (2ème tranche)	Électrification	CT Dkhissa	3 813,00	3 813,00	3 476,50	Travaux en cours de réalisation	95%	En cours de réalisation
Meknès	Oualili	Réhabilitation de la RP7033 du Pkd0 au Pkf11	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès (AREP)	4 500,00	0,00	-	En cours d'étude	0%	En cours d'étude
Meknès	Dar Oum Soltane	Construction de la RP7030 reliant la RP7028 à la RR 705 via Douars Sidi Ali Oulhaj, Ikhebbazen, Aïn Missa sur 06 km	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès (AREP)	10 000,00	9 465,35	-	Travaux en cours de réalisation	30%	En cours de réalisation
Meknès	Mhaya	Construction de la piste reliant la RP7071 à la RN4 via Douar Skhounat, et Douar Ouled Elhaj Bouhouss et reconstruction de la route passant par Douar Ouled Slim	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	7 500,00	8 737,68	-	Travaux en cours de lancement	5%	En cours de réalisation
Meknès	Charqaoua	Construction de la RP7000 reliant la RP 7061 (commune de cherqaoua) et la RP 5001(commune Sebt Loudaya) via Oued Mekness et Douar Bouchaibat (sur 4,7 km)	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	4 900,00	4 740,54	4 516,56	Achévé	100%	achevés
Moulay Yacoub	Ain Kansra	Construction d'une borne fontaine au douar El Hajra Lkahila	AEP	Conseil/Région Fès Meknès	50,00	47,55	41,30	Achévé	100%	achevés
Moulay Yacoub	Laajajra	Construction d'une borne fontaine au douar Ben Drissate	AEP	Conseil/Région Fès Meknès	941,20	941,20	716,00	Travaux en cours de réalisation	80%	Travaux en cours de réalisation
Moulay Yacoub	Sebaa Rouadi	Construction d'un poste électrique de 160 KVA Douiet	Électrification	Conseil/Région Fès Meknès	700,00	2 567,30	-	Travaux en cours de réalisation	30%	Travaux en cours de réalisation
Moulay Yacoub	Sebt Loudaya	Extension et renforcement du réseau d'électricité MT et BT	Électrification	Conseil/Région Fès Meknès	1 000,00		-		60%	
Moulay Yacoub	Ain Kansra	Extension et renforcement du réseau d'électricité MT et BT	Électrification	Conseil/Région Fès Meknès	800,00		-		30%	
Moulay Yacoub	Mikkes	*Construction de la route non classée menant vers barrage sidi chahed et RP 5001 à travers Douars Kherba, Ouled jilali belhaj et khtatba *Construction de la route reliant la route non classée menant vers barrage Sidi chahed et Douar Faïd	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	14 054,20	10 069,36	-	Travaux en cours de réalisation	1%	Travaux en cours de réalisation
Moulay Yacoub	Oulad Mimoun	Construction de la route reliant la RP 5000 aux douars Ouled Bouziane, Lahjira, Ouled Essafi, Jdouâa, Ouled El Wali, Brikate, Mankar Ettair et Doura sur 8 Km	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	9 152,70	9 152,70	1 935,34	Travaux en cours de réalisation	40%	En cours de réalisation

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
Ifrane	Tigrigra	Participation échéance PERG communal, au titre de la convention n° 9946 (2016)	Électrification	ONEE/BE	446,60	446,60	446,60	Achévé	100%	Versement effectué le:10/12/2018
Ifrane	Oued Ifrane	Aménagement de la route Elmers ou Ali vers RP 7217 sur 7 Km (2ème tranche)	ROUTES/PISTES	Groupeement des communes ATANMIA	6 400,00	-	-	En cours d'étude	0%	Convention signée versement effectué le 02/10/2018
Ifrane	Ain leuh-Oued ifrane	Aménagement de la route Sguia (Ait Ben Said - Ait Djaja)	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	3 860,29	3 860,29	2 068,10	Travaux en cours de réalisation	60%	En cours de réalisation
Sefrou	Kandar Sidi Khiar	AEP du centre et des douars de la commune Kandar Sidi Khiar	AEP	Conseil/Région Fès Meknès	750,11	750,11	-	Travaux en cours de lancement	0%	Travaux en cours de lancement
Sefrou	Ain Cheggag	Travaux de rehabilitation de la RP 5039du PKD 19 AU PKF 24 SUR 5KM	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès (AREP)	2 335,10	4 335,10	3 901,59	Achévé	100%	achevés
Sefrou	Ait Sebaa Lajrouf	Travaux de rehabilitation de RP 5016	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès (AREP)	2 000,00			Achévé	100%	achevés
Sefrou	Azzaba	Travaux de rehabilitation de la RP 5031	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès (AREP)	12 000,00	10 248,53	7 788,89	Achévé	100%	achevés
Sefrou	Ait Sebaa Lajrouf	Travaux de rehabilitation de RP 5012	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès (AREP)	2 236,34	2 236,34	-	Travaux en cours de réalisation	75%	En cours de réalisation

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
Taza	Bni Frassen	Alimentation en eau potable des douars à la commune Bni Frassen (2ème et 3ème Tranche)	AEP	ONEE/BO	2 167,050	2 000,000	0	Procédure AO en cours	0%	Convention signée Versement effectué : 31/12/2018 Marché en cours de jugement
Taza	Maghraoua	Construction de la RP 5425 PK400+24 au Pk015+40	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	23 000,00	22 745,32	791,58	Travaux en cours de réalisation	25%	Travaux en cours de réalisation
Taza	Galdamane	Travaux d'aménagement des routes à la commune Galdamane	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	7 000,00	-	-	En cours d'étude	-	En cours d'étude
Taza	Bab Boudir	Construction de la piste reliant chakka (RR507) et bab boudir via douar sakhra	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	24 000,00	28 254,89	-	Travaux en cours de lancement	15%	Travaux en cours de lancement
Taza	Maghraoua	Electrification du douar ikhaloufen	Eléctrification	ONEE/BE	3 929,300	3929,3	2782,16	Travaux en cours de réalisation	40%	versement effectué le 12/06/2018 en cours de réalisation
Taza	Bouyablane	Electrification du village Tilmamine	Eléctrification	ONEE/BE				Travaux en cours de réalisation		
Taza	Bab Marzouka	Electrification du village ain kebada	Eléctrification	ONEE/BE				Travaux en cours de réalisation		
Taza	El Gouzate	electrification du douar sidi Massoud	Eléctrification	ONEE/BE				Travaux en cours de réalisation		
Taza	Meknassa Acharqia	Electrification du douar Machta	Eléctrification	ONEE/BE				Travaux en cours de réalisation		
Taza	El Gouzate	Electrification du douar faj twaher	Eléctrification	ONEE/BE				Travaux en cours de réalisation		

Préfecture / Province	Commune	Intitulé du projet	secteur	maitre d'ouvrage	Contribution de la Région (Kdh)	Crédits engagés (kDH)	Crédits émis (en KDH)	Statut avancement	Taux avancement physique (en %)	Observations
TAOUNATE	Bouchabel;Moulay Bouchta;Jbabra	Alimentation en eau potable des douars relevant des communes My Bouchta, Bouchabel et Jbabra à partir du barrage Al Wahda	AEP	ONEE/BO	64 860,00	64 860,00	0,00	Procédure AO en cours	0%	Convention signée versement effectué le 10/10/2018
TAOUNATE	Timezgana	Amenagement piste Bni kaytouna sofla - Hlalou via Kalaa	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès	41 900,00	16 461,85	-	Travaux en cours de réalisation	25%	En cours de réalisation
TAOUNATE	Bouadel	Construction de la RP5314 - Oulad ben taleb via mrouj et srima	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès		8 544,06	-	Travaux en cours de réalisation	15%	En cours de réalisation
TAOUNATE	Mkanssa	Construction de la piste reliant RP 5332 (PK 6+00) à la RP 5326 (PK 10+500) à la Commune de Mkanssa via Dchra et Tahriyine	ROUTES/PISTES	Conseil/Région Fès Meknès		24 290,24	15 451,65	Travaux en cours de réalisation	70%	En cours de réalisation

346 454,220 322 685,680 52 760,092

